

勝浦市市有施設のアスベスト分析調査結果及び対策状況

調査対象施設	アスベスト不使用施設	アスベスト含有吹き付け材等使用施設
108	102	6

・施設調査概要

昨年9月～10月にかけて、設計図書及び現場目視による市内公共施設の一斉調査を行いました。このうち15施設でアスベスト含有の疑われる吹き付け材等が発見されたことから、昨年11月～本年1月にかけて、分析調査を行った結果、下記6施設でアスベストの含有が確認されましたが、下記のとおり対策を完了いたしました。

1. アスベストの含有が基準値（1%）以上の施設

平成18年9月1日現在

施設名	使用箇所名	面積（ ）	含有率（%）	対策
(1) 勝浦市立行川小学校	階段裏（吹き付け材）	11.4	1.1%	・平成18年1月11～12日に該当箇所を応急的にシートで被覆し空気中への飛散防止措置を実施。
	屋外便所天井（吹き付け材）	5.5	2.6%	
	計	16.9		
(2) 勝浦市立興津中学校	階段裏（吹き付け材）	46.0	1.9%	・平成18年8月31日にアスベスト除去工事を完了。
	機械室天井（吹き付け材）	8.0	5.9%	
	計	54.0		
(3) 勝浦市立上野小学校	プール更衣室・便所天井 （折板裏打斷熱材）	48.0	14.2%	・折板裏打斷熱材は粉じん飛散の可能性は極めて低いですが、万一を期すためスプレー式塗料により固定化を図る。平成18年1月30日・2月6日に実施し完了。
(4) 勝浦市民会館	ホール反響板取付部下壁（吹き付け材）	22.36	2.0%	・平成18年1月31日に着工。ビニールシート・石膏ボードを用い2月14日に囲い込み工事を完了。
	ホール後部天井（吹き付け材）	14.84	6.6%	
	計	37.20		
(5) 特別養護老人ホーム 総野園	食堂・機能回復訓練室 （吹き付け材）	64.90	1.0%	・平成17年12月13日着工。ビニールシート・天井用化粧ボードを用いて平成18年1月27日に囲い込み工事を完了。
	施設長室天井（吹き付け材）	23.52	2.0%	
	玄関（吹き付け材）	14.31	の3箇所は施設長室と同材料のため含有率分析はせず。	
	談話室（吹き付け材）	11.88		
	台所（吹き付け材）	1.02		
	計	115.63		

2. アスベストの含有が基準値（1%）未満の施設

施設名	箇所名及び含有率	面積（ ）	含有率（%）	対策
(1) 勝浦市立清海小学校	階段裏（吹き付け材）	31.35	1%未満	・平成17年10月11日に着工。ビニールシートと石膏ボードを用いて囲い込み工事を行い10月24日飛散防止対策を完了。
	購買（吹き付け材）	3.50		
	倉庫（吹き付け材）	4.90		
	校舎計	39.75		
	屋外便所・倉庫（吹き付け材）	23.00	校舎以外のため含有率分析はせず。	